



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027
**BIENESTAR Y
DESARROLLO**
PARA JUAN R. ESCUDERO



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO
2024 - 2027

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO.
2024-2027**

CUENTA PÚBLICA 2024




4.6. Información de Obra Pública y Servicios

4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, del ejercicio fiscal 2024, por fuente de financiamiento. Deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero.

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO
PRESIDENCIA
2024 - 2027




TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



GOBIERNO MUNICIPAL
2024 - 2027

BIENESTAR Y
DESARROLLO
PARA JUAN R. ESCUDERO



Dependencia: H. Ayuntamiento Municipal
Sección: Presidencia Municipal
Número de oficio: HAM/JRE/P/0156/2025.
Asunto: El que se indica

Tierra Colorada, Guerrero. A 28 de Abril del 2025.

Lic. Marcos Cesar Paris Peralta Hidalgo

Auditor Superior del Estado de Guerrero.

Presente:

En cumplimiento a los criterios de la integración y presentación de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024, aplicables a los municipios del Estado de Guerrero, a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; en mi carácter de Presidente Municipal en funciones del municipio de Juan R. Escudero, me dirijo ante usted para exponer lo siguiente; en relación a los puntos 4.6.1 OP-1 y 4.6.3 OP-3 "Programa de inversión anual de obra en obras y acciones del ejercicio fiscal 2024" y "Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, del ejercicio 2024", respectivamente, se ha detectado una diferencia de \$158,251.07 (Ciento cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y un pesos 07/100 M.N.), que corresponden a rendimientos financieros.

La diferencia mencionada se debe a la falta de documentación que evidencie la obra que recibió el monto en cuestión, derivada del cambio de administración y la entrega-recepción incompleta de la documentación del periodo enero – septiembre del ejercicio fiscal 2024.

No obstante, lo anterior, los importes de las obras realizadas durante el periodo enero - septiembre fueron registradas con sus montos respectivos según la información presentada.

Cabe mencionar que tampoco fue entregada el Acta de Sesión de Cabildo en el que se aprueba el Programa de Inversión Anual de Obras, por lo que se presenta el Acta de comparecencia en la que se solicita entreguen la información correspondiente.


Agradezco su atención a este asunto y reitero mi compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública.



Atentamente

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO

Lic. Oscar Sánchez Luna
Presidente Municipal Constitucional
de Juan R. Escudero, Gro. 2024-2027



Municipio: Juan R. Escudero

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.



Formato OP-3

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).


No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Financiero
1	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISMUN/AD/2024/14	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL S.A DE C.V	12262	1,183,745.56	1,183,745.56	1,183,745.56	1,183,745.56	1,183,745.56	1,183,745.56	0.00	100%
2	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA SANTA CECILIA, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISMUN/AD/2024/11	AYRTON RAI CRUZ MELLIN (PERSONA FISICA)	12262	2,122,790.30	2,122,790.30	2,122,790.30	2,122,790.30	2,122,790.30	2,122,790.30	0.00	100%
3	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO, EN LA COLONIA RUFFO FIGUEROA, DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, ESTADO DE GUERRERO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISMUN/AD/2024/12	LILIANA OYUKI CHING MARINO	2250	881,257.23	881,257.23	881,257.23	881,257.23	881,257.23	881,257.23	0.00	100%
4	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE EL PAPAGAYO, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	EL PAPAGAYO	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISMUN/AD/2024/27	LEOVANI ALTAMIRANO LOPEZ (PERSONA FISICA)	193	518,769.18	518,769.18	518,769.18	518,769.18	518,769.18	518,769.18	0.00	100%
5	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA DE BRAVOS, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	CHACALAPA DE BRAVOS	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISMUN/AD/2024/33	AYRTON RAI CRUZ MELLIN (PERSONA FISICA)	927	1,508,624.38	1,508,624.38	1,508,624.38	1,508,624.38	1,508,624.38	1,508,624.38	0.00	100%
6	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LÍNEA DE CONDUCCIÓN), EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	LA PALMA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISMUN/AD/2024/40	AYRTON RAI CRUZ MELLIN (PERSONA FISICA)	1694	1,498,562.81	1,498,562.81	1,498,562.81	1,498,562.81	1,498,562.81	1,498,562.81	0.00	100%
SUB TOTAL AGUA POTABLE (APO)									7,713,749.46	7,713,749.46	7,713,749.46	7,713,749.46	7,713,749.46	7,713,749.46	0.00	100%
7	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISMUN/AD/2024/08	JOSE EDUARDO MARTINEZ ROMERO (PERSONA FISICA)	2550	\$ 1,113,874.02	\$ 1,113,874.02	\$ 1,113,874.02	\$ 1,113,874.02	\$ 1,113,874.02	\$ 1,113,874.02	0.00	100%
8	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISMUN/AD/2024/24	LILIANA OYUKI CHING MARINO	12262	\$ 470,246.99	\$ 470,246.99	\$ 470,246.99	\$ 470,246.99	\$ 470,246.99	\$ 470,246.99	0.00	100%
9	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA, EN LA CALLE CORREGIDORA, EN LA COL. VISTA ALEGRE, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISMUN/AD/2024/26	IPR INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION REGIONAL S.A DE C.V	880	\$ 938,953.76	\$ 938,953.76	\$ 938,953.76	\$ 938,953.76	\$ 938,953.76	\$ 938,953.76	0.00	100%
10	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN LA CALLE SALIDA COSTA CHICA, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISMUN/AD/2024/34	CAFERS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	12262	\$ 1,204,117.31	\$ 1,204,117.31	\$ 1,204,117.31	\$ 1,204,117.31	\$ 1,204,117.31	\$ 1,204,117.31	0.00	100%
SUB TOTAL DRENAJE Y LETRINAS (DRE)									3,727,192.08	3,727,192.08	3,727,192.08	3,727,192.08	3,727,192.08	3,727,192.08	0.00	100%
11	DIRECTA	ELE: ELECTRICIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRICIFICACION EN LA LOCALIDAD DE EL TABACAL, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	EL TABACAL	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISMUN/AD/2024/13	JOSE EDUARDO MARTINEZ ROMERO (PERSONA FISICA)		\$ 764,392.58	\$ 764,392.58	\$ 764,392.58	\$ 764,392.58	\$ 764,392.58	\$ 764,392.58	0.00	100%
12	DIRECTA	ELE: ELECTRICIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRICIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL PUENTE, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	SAN JOSE EL PUENTE	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISMUN/AD/2024/26	LILIANA OYUKI CHING MARINO		\$ 805,432.21	\$ 805,432.21	\$ 805,432.21	\$ 805,432.21	\$ 805,432.21	\$ 805,432.21	0.00	100%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAN R. ESCUDERO
PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAN R. ESCUDERO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAN R. ESCUDERO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN
2024 - 2027





Municipio: Juan R. Escudero

Reporte de avance fisico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.



Formato OP-3

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
13	DIRECTA	ELE: ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE TLAYOLAPA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TLAYOLAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM UN/AD/2024/10	IPR INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION REGIONAL S.A DE C.V		\$ 814,470.30	\$ 814,470.30	\$ 814,470.30	\$ 814,470.30	\$ 814,470.30	\$ 814,470.30	0.00	100%	100%
SUB TOTAL ELECTRIFICACION (ELE)									2,384,295.09	2,384,295.09	2,384,295.09	2,384,295.09	2,384,295.09	2,384,295.09	0.00		
14	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR, EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION SOCIAL C.C.T. 12DPR215P1, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, DEL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/ AD/2024/38	CAFERS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	12262	\$ 302,796.99	\$ 302,796.99	\$ 302,796.99	\$ 302,796.99	\$ 302,796.99	\$ 302,796.99	0.00	100%	100%
15	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL HERMENEGILDO GALEANA C.C.T. 12DPR4676M1 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL REPARO SUR MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO	SAN JUAN DEL REPARO	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/ AD/2024/39	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL S.A DE C.V	2184	\$ 421,145.72	\$ 421,145.72	\$ 421,145.72	\$ 421,145.72	\$ 421,145.72	\$ 421,145.72	0.00	100%	100%
16	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, EN PRIMARIA AARON M. FLORES, C.C.T. 12DPR0114D1, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM UN/AD/2024/18	JOSE EDUARDO MARTINEZ ROMERO (PERSONA FISICA)	392	\$ 478,976.21	\$ 478,976.21	\$ 478,976.21	\$ 478,976.21	\$ 478,976.21	\$ 478,976.21	0.00	100%	100%
17	DIRECTA	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO FORESTAL NO. 5 (CBTF), C.C.T. 12DTA0005J, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM UN/AD/2024/05	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL S.A DE C.V	480	\$ 595,895.85	\$ 595,895.85	\$ 595,895.85	\$ 595,895.85	\$ 595,895.85	\$ 595,895.85	0.00	100%	100%
SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA (IBE)									1,798,814.77	1,798,814.77	1,798,814.77	1,798,814.77	1,798,814.77	1,798,814.77	0.00		
18	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ALBERGUE, EN LA LOCALIDAD DE TLAYOLAPA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO."	TLAYOLAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/ AD/2024/22	CONSORCIO CONSTRUCTOR COMERCIALIZADORA OCELEM S.A DE C.V	908	\$ 1,454,315.68	\$ 1,454,315.68	\$ 1,454,315.68	\$ 1,454,315.68	\$ 1,454,315.68	\$ 1,454,315.68	0.00	100%	100%
19	DIRECTA	URB: URBANIZACION	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE EL PUENTE, SAN JOSE DEL PUENTE, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	SAN JOSE EL PUENTE	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/ AD/2024/23	CONSORCIO CONSTRUCTOR COMERCIALIZADORA OCELEM S.A DE C.V	3367	\$ 777,020.86	\$ 777,020.86	\$ 777,020.86	\$ 777,020.86	\$ 777,020.86	\$ 777,020.86	0.00	100%	100%
20	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL PUENTE, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	EL PUENTE	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM UN/AD/2024/19	ALEJANDRO GOMEZ SALGADO (PERSONA FISICA)	772	\$ 860,156.38	\$ 860,156.38	\$ 860,156.38	\$ 860,156.38	\$ 860,156.38	\$ 860,156.38	0.00	100%	100%
21	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO EN EL CRUCERO DE AYUTLA, DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/ AD/2024/35	IPR INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION REGIONAL S.A DE C.V	12262	\$ 1,706,990.96	\$ 1,706,990.96	\$ 1,706,990.96	\$ 1,706,990.96	\$ 1,706,990.96	\$ 1,706,990.96	0.00	100%	100%
22	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	CONSTRUCCION DE TECHADO, EN ESPACIO PÚBLICO, EN LA COLONIA RUFFO FIGUEROA, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/ AD/2024/38	CAFERS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V		\$ 1,225,788.55	\$ 1,225,788.55	\$ 1,225,788.55	\$ 1,225,788.55	\$ 1,225,788.55	\$ 1,225,788.55			
23	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GORDO, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	PALO GORDO	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM UN/AD/2024/17	LILIANA OYUKI CHINGO MARINO		\$ 545,526.25	\$ 545,526.25	\$ 545,526.25	\$ 545,526.25	\$ 545,526.25	\$ 545,526.25			

MUNIC. DE JUAN R. ESCUDERO
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN
2024 - 2027

DE JUAN R. ESCUDERO
PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACIÓN
2024 - 2027
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
JUAN R. ESCUDERO
ORGANO DE
CONTROL
INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024 - 2027



Municipio: Juan R. Escudero



Formato OP-3

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).


No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
24	DIRECTA	URB: URBANIZACION	EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISMUN/AD/2024/16	CAFERS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	12262	\$ 876,256.24	\$ 876,256.24	\$ 876,256.24	\$ 876,256.24	\$ 876,256.24	\$ 876,256.24	0.00	100%	100%
25	DIRECTA	URB: URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISMUN/AD/2024/15	JOSE EDUARDO MARTINEZ ROMERO (PERSONA FISICA)	12262	\$ 1,276,652.35	\$ 1,276,652.35	\$ 1,276,652.35	\$ 1,276,652.35	\$ 1,276,652.35	\$ 1,276,652.35	0.00	100%	100%
26	DIRECTA	URB: URBANIZACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LAS COLONIAS SAN JUDAS TADEO, SAN ISIDRO, CENTRO, SAN ANTONIO, SAN JOSE, LAZARO CARDENASY LADRILLERAS, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISMUN/AD/2024/14	CAFERS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	12262	\$ 831,425.49	\$ 831,425.49	\$ 831,425.49	\$ 831,425.49	\$ 831,425.49	\$ 831,425.49	0.00	100%	100%
27	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO, EN LA COLONIA SAN JOSE, DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISMUN/AD/2024/23	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANDRACA S.A DE C.V	12262	\$ 988,203.10	\$ 988,203.10	\$ 988,203.10	\$ 988,203.10	\$ 988,203.10	\$ 988,203.10	0.00	100%	100%
28	DIRECTA	URB: URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES QUE CONDUCE AL BASURERO Y A LA TIERRA ROJA, EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO	LA PALMA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISMUN/AD/2024/04	JOSE EDUARDO MARTINEZ ROMERO (PERSONA FISICA)	1694	\$ 850,268.21	\$ 850,268.21	\$ 850,268.21	\$ 850,268.21	\$ 850,268.21	\$ 850,268.21	0.00	100%	100%
29	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL TRAMO DEL CARPINTERO, EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	LA PALMA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISMUN/AD/2024/13	JOSE EDUARDO MARTINEZ ROMERO (PERSONA FISICA)	1694	\$ 514,807.89	\$ 514,807.89	\$ 514,807.89	\$ 514,807.89	\$ 514,807.89	\$ 514,807.89	0.00	100%	100%
30	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, EN EL TRAMO LA HACIENDITA, EN LA LOCALIDAD DE PALO GORDO, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	PALO GORDO	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISMUN/AD/2024/31	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL S.A DE C.V	946	\$ 1,263,785.66	\$ 1,263,785.66	\$ 1,263,785.66	\$ 1,263,785.66	\$ 1,263,785.66	\$ 1,263,785.66	0.00	100%	100%
31	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS RUMBO AL CAMPOSANTO VIEJO, EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	LA PALMA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISMUN/AD/2024/32	CAFERS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	1694	\$ 1,243,587.21	\$ 1,243,587.21	\$ 1,243,587.21	\$ 1,243,587.21	\$ 1,243,587.21	\$ 1,243,587.21	0.00	100%	100%
32	DIRECTA	URB: URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO EL POTRERO ORIENTAL - ZIHUAZALOYA, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISMUN/AD/2024/33	LILIANA OYUKI CHING MARINO	1694	\$ 493,128.61	\$ 493,128.61	\$ 493,128.61	\$ 493,128.61	\$ 493,128.61	\$ 493,128.61	0.00	100%	100%
33	DIRECTA	URB: URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE CARRETERO DE LA ZONA ORIENTE A LA LOCALIDAD DE MICHAPA, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	MICHAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISMUN/AD/2024/34	CONSTRUCTORA LOVA S.A DE C.V	1694	\$ 522,367.84	\$ 522,367.84	\$ 522,367.84	\$ 522,367.84	\$ 522,367.84	\$ 522,367.84	0.00	100%	100%
34	DIRECTA	URB: URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO LAS PIÑAS - TLACHOCHUITE - LA VENTA - ENTRONQUE CARRETERO, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISMUN/AD/2024/35	GUERO DCO DEL S.A DE C.V	1694	\$ 540,207.34	\$ 540,207.34	\$ 540,207.34	\$ 540,207.34	\$ 540,207.34	\$ 540,207.34	0.00	100%	100%
35	DIRECTA	URB: URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PLAN DE LIMA - TEPENAHUJE - LA II, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISMUN/AD/2024/36	CAFERS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	1694	\$ 272,611.32	\$ 272,611.32	\$ 272,611.32	\$ 272,611.32	\$ 272,611.32	\$ 272,611.32	0.00	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO
PRESIDENCIA
2024-2027

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



Municipio: Juan R. Escudero

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.



Formato OP-3

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
36	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE EL PUENTE, MICHAPA, TLAYOLAPA, EL TERRERO Y EL TABACAL, EN LA LOCALIDAD DE TLAYOLAPA, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TLAYOLAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/37	CAFERS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	3816	\$ 966,905.97	\$ 966,905.97	\$ 966,905.97	\$ 966,905.97	\$ 966,905.97	\$ 966,905.97	0.00	100%	100%
37	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL REPARO NORTE Y SAN JUAN DEL REPARO SUR, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	SAN JUAN DEL REPARO	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/38	CAFERS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	2184	\$ 987,195.74	\$ 987,195.74	\$ 987,195.74	\$ 987,195.74	\$ 987,195.74	\$ 987,195.74	0.00	100%	100%
38	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE CHACALAPA CHACALAPA DE BRAVOS, EL ZAPOTE, LA PALMA, TLACHOCOCHUITE, LAS PIÑAS, TEPEHUAJE Y OMITLAN, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/39	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL S.A DE C.V	4084	\$ 1,208,850.57	\$ 1,208,850.57	\$ 1,208,850.57	\$ 1,208,850.57	\$ 1,208,850.57	\$ 1,208,850.57	0.00	100%	100%
39	DIRECTA	URB: URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO EL POTRERO ORIENTAL - ZIHUAZALOYA, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO. CON NUMERO DE CONTRATO: MJRE/DEPVYOU/FAISMUN/AD/2024/054.	EL POTREROP ORIENTAL	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/40	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL S.A DE C.V	689	\$ 387,282.34	\$ 387,282.34	\$ 387,282.34	\$ 387,282.34	\$ 387,282.34	\$ 387,282.34	0.00	100%	100%
40	DIRECTA	URB: URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE MICHAPA A LA LOCALIDAD DE MICHAPA, DEL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	MICHAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/41	CONSORCIO CONSTRUCTOR COMERCIALIZADORA OCELEM S.A DE C.V	449	\$ 405,823.94	\$ 405,823.94	\$ 405,823.94	\$ 405,823.94	\$ 405,823.94	\$ 405,823.94	0.00	100%	100%
41	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE PAPAYO, PLAN DE LIMA, AMATLAN, TEPEHUAJE II, PALO GORDO, EL POTRERO ORIENTAL, VILLA GUERRERO Y NUEVO OMITLAN, DEL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/42	CONSORCIO CONSTRUCTOR COMERCIALIZADORA OCELEM S.A DE C.V	2258	\$ 526,018.18	\$ 526,018.18	\$ 526,018.18	\$ 526,018.18	\$ 526,018.18	\$ 526,018.18	0.00	100%	100%
42	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	AMPLIACION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COSTERA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL REPARO SUR, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	SAN JUAN DEL REPARO SUR	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/01	JOSE EDUARDO MARTINEZ ROMERO (PERSONA FISICA)	1128	\$ 1,677,068.85	\$ 1,677,068.85	\$ 1,677,068.85	\$ 1,677,068.85	\$ 1,677,068.85	\$ 1,677,068.85	0.00	100%	100%
43	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL REPARO NORTE, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	SAN JUAN DEL REPARO NORTE	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/07	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL S.A DE C.V	1056	\$ 1,766,533.48	\$ 1,766,533.48	\$ 1,766,533.48	\$ 1,766,533.48	\$ 1,766,533.48	\$ 1,766,533.48	0.00	100%	100%
44	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE EVANGELISTA, EN LA LOCALIDAD EL POTRERO ORIENTAL, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	EL POTREROP ORIENTAL	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/05	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL S.A DE C.V	878	\$ 898,669.26	\$ 898,669.26	\$ 898,669.26	\$ 898,669.26	\$ 898,669.26	\$ 898,669.26	0.00	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAN R. ESCUDERO
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAN R. ESCUDERO
PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAN R. ESCUDERO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAN R. ESCUDERO
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024 - 2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN
2024 - 2027



Municipio: Juan R. Escudero

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.



Formato OP-3

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).


No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
45	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN AV. PRINCIPAL UNIVERSIDAD, EN LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/09	IBER FLORES BELLO (PERSONA FISICA)	12262	\$ 1,966,973.11	\$ 1,966,973.11	\$ 1,966,973.11	\$ 1,966,973.11	\$ 1,966,973.11	\$ 1,966,973.11	0.00	100%	100%
46	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE OMITLAN, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	OMITLAN	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/10	SOLUCIONES E IDEAS EN CONSTRUCCION ACAMIRA S.A DE C.V	581	\$ 923,278.94	\$ 923,278.94	\$ 923,278.94	\$ 923,278.94	\$ 923,278.94	\$ 923,278.94	0.00	100%	100%
47	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA TEJERIA, EN LA LOCALIDAD DE GARRAPATAS, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	GARRAPATAS	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/17	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL S.A DE C.V	777	\$ 566,632.32	\$ 566,632.32	\$ 566,632.32	\$ 566,632.32	\$ 566,632.32	\$ 566,632.32	0.00	100%	100%
48	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE PALMAR, EN LA COLONIA SANTA CECILIA, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/21	GRUPO DCO DEL SUR S.A DE C.V	1481	\$ 849,287.82	\$ 849,287.82	\$ 849,287.82	\$ 849,287.82	\$ 849,287.82	\$ 849,287.82	0.00	100%	100%
49	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE DEL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE PALO GORDO, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO.	PALO GORDO	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/25	GRUPO CESAZUR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	908	\$ 1,059,314.52	\$ 1,059,314.52	\$ 1,059,314.52	\$ 1,059,314.52	\$ 1,059,314.52	\$ 1,059,314.52	0.00	100%	100%
50	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SALIDA COSTA CHICA TRAMO: (DE LA CARRETERA DE AYUTLA- TIERRA COLORADA) -A LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/28	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL S.A DE C.V	12262	\$ 2,317,249.75	\$ 2,317,249.75	\$ 2,317,249.75	\$ 2,317,249.75	\$ 2,317,249.75	\$ 2,317,249.75	0.00	100%	100%
51	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	AMATLAN	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/29	CARHEGRO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	40	\$ 1,106,294.40	\$ 1,106,294.40	\$ 1,106,294.40	\$ 1,106,294.40	\$ 1,106,294.40	\$ 1,106,294.40	0.00	100%	100%
52	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE II, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TEPEHUAJE II	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/30	CARHEGRO CONSTRUCCIONE S.A LOCALIDAD DE C.V	70	\$ 944,287.27	\$ 944,287.27	\$ 944,287.27	\$ 944,287.27	\$ 944,287.27	\$ 944,287.27	0.00	100%	100%
53	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SALIDA COSTA CHICA TRAMO: DE LA CALLE 5 DE MAYO-A HOTEL MARIA BONITA, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/31	CARHEGRO CONSTRUCCIONE S.A LOCALIDAD DE C.V	12262	\$ 2,036,143.31	\$ 2,036,143.31	\$ 2,036,143.31	\$ 2,036,143.31	\$ 2,036,143.31	\$ 2,036,143.31	0.00	100%	100%
	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE ARROYO SECO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/32	CARHEGRO CONSTRUCCIONE S.A LOCALIDAD DE C.V	12262	\$ 1,287,852.80	\$ 1,287,852.80	\$ 1,287,852.80	\$ 1,287,852.80	\$ 1,287,852.80	\$ 1,287,852.80	0.00	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAN R. ESCUDERO
PRESIDENCIA
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAN R. ESCUDERO
SINDICATURA ADMINISTRACIÓN
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAN R. ESCUDERO
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN
2024-2027



Municipio: Juan R. Escudero



Formato OP-3

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).

(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)							(12)	
No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
55	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LA CONASUPO, EN LA COLONIA SAN JOSE, DE LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/39	GRUPO DCO DEL SUR S.A DE C.V	12262	\$ 745,955.81	\$ 745,955.81	\$ 745,955.81	\$ 745,955.81	\$ 745,955.81	\$ 745,955.81	0.00	100%	100%
56	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO, EN AVENIDA PRINCIPAL VICENTE GUERRERO, CADENAMIENTO 0,000 AL 1,000 EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/05	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL S.A DE C.V	12262	\$ 3,267,312.70	\$ 3,267,312.70	\$ 3,267,312.70	\$ 3,267,312.70	\$ 3,267,312.70	\$ 3,267,312.70	0.00	100%	100%
57	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO EN CALLE PROGRESO, EN LA COLONIA SAN ANTONIO, DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/06	CONSTRUCTORA LOVA S.A DE C.V	12262	\$ 1,295,631.93	\$ 1,295,631.93	\$ 1,295,631.93	\$ 1,295,631.93	\$ 1,295,631.93	\$ 1,295,631.93	0.00	100%	100%
58	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN ZONA ORIENTE DEL TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DE VILLA GUERRERO AL ENTRONQUE DEL CRUCERO DE SAN JOSE EL PUENTE, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	SAN JOSE EL PUENTE	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/07	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EMPORIO MARTSAL S.A DE C.V	772	\$ 1,497,568.12	\$ 1,497,568.12	\$ 1,497,568.12	\$ 1,497,568.12	\$ 1,497,568.12	\$ 1,497,568.12	0.00	100%	100%
59	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CARRETERA, TRAMO TIERRA COLORADA- GARRAPATAS, CADENAMIENTO 0+000 AL 1+000, EN LA LOCALIDAD DE GARRAPATAS, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	GARRAPATAS	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/20	CONSTRUCTORA LOVA S.A DE C.V	777	\$ 2,247,420.05	\$ 2,247,420.05	\$ 2,247,420.05	\$ 2,247,420.05	\$ 2,247,420.05	\$ 2,247,420.05	0.00	100%	100%
60	DIRECTA	URB: URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA COLONIA SAN AGUSTÍN, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/37	GRUPO DCO DEL SUR S.A DE C.V	452	\$ 690,240.68	\$ 690,240.68	\$ 690,240.68	\$ 690,240.68	\$ 690,240.68	\$ 690,240.68	0.00	100%	100%
61	DIRECTA	URB: URBANIZACION	MANTENIMIENTO, RETIRO DE DERRUMBES POR AFECTACIONES DEL HURACAN JHON EN EL TRAMO CARRETERO DE VILLA GUERRERO A EL TABACAL, EN LAS LOCALIDADES DE VILLA GUERRERO, SAN JOSE EL PUENTE, TLAYOLAPA, EL TERRERO Y EL TABACAL, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/38	GRUPO DCO DEL SUR S.A DE C.V	3725	\$ 767,912.13	\$ 767,912.13	\$ 767,912.13	\$ 767,912.13	\$ 767,912.13	\$ 767,912.13	0.00	100%	100%
SUB TOTAL URBANIZACIÓN (URB)									48,636,803.93	48,636,803.93	48,636,803.93	48,636,803.93	48,636,803.93	48,636,803.93	0.00	100%	100%


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO
PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
JUAN R. ESCUDERO
ÓRGANO DE
CONTROL
INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



Municipio: Juan R. Escudero



Formato OP-3

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
69	INDIRECTOS		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/46	GRUPO DCO DEL SUR S.A DE C.V		\$ 208,500.00	\$ 208,500.00	\$ 208,500.00	\$ 208,500.00	\$ 208,500.00	\$ 208,500.00	0.00	100%	100%
70	INDIRECTOS		SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA "CONSTRUCCION DEL GIMNASIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA PINTA, DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYOU/FAISM/AD/2024/47	LILIANA OYUKI CHING MARINO	100	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	0.00	100%	100%
SUB TOTAL INDIRECTOS									508,500.00	508,500.00	508,500.00	508,500.00	508,500.00	508,500.00	0.00		
Total									64,769,355.33	64,769,355.33	64,769,355.33	64,769,355.33	64,769,355.33	64,769,355.33	0.00		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Autorizo:

H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE JUAN R. ESCUDERO

PRESENCIA

Lic. Oscar Sánchez Luna

Presidente Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Vº. Bº

H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE JUAN R. ESCUDERO

SINDICATURA

Lic. Arianna Saday Angel García

Síndica Procurador Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Elaboró:

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DE JUAN R. ESCUDERO

Ing. Joao Fidencia Nolasco Manzanarez

Director de Obras Públicas Vivienda y Desarrollo Urbano

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE JUAN R. ESCUDERO

TESORERÍA

ADMINISTRACIÓN

2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Revisó:

H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


DE JUAN R. ESCUDERO

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

C.P. Jose Guadalupe Lampart Barrios

Encargado de Órgano de Control Interno

2024-2027



Municipio: Juan R. Escudero

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.



Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN

{ 2 }		{ 3 }	{ 4 }		{ 5 }	{ 6 }	{ 7 }	{ 8 }	{ 9 }	{ 10 }	{ 11 }						{ 12 }	
No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero	
URB (URBANIZACION)																		
64	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	JRE/FORTAMUN-2024/ADJ-01	BRITZURDI CONSTRUCCIONES	12262	\$ 2,072,498.68	\$ 2,072,498.68	\$ 2,072,498.68	\$ 2,072,498.68	\$ 2,072,498.68	\$ 2,072,498.68	0.00	100%	100%	
65	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA, COLORADA MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	JRE/FORTAMUN-2024/ADJ-02	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR	12262	\$ 1,060,137.34	\$ 1,060,137.34	\$ 1,060,137.34	\$ 1,060,137.34	\$ 1,060,137.34	\$ 1,060,137.34	0.00	100%	100%	
Total									3,132,636.02	3,132,636.02	3,132,636.02	3,132,636.02	3,132,636.02	3,132,636.02	0.00			



Autorizo:
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO
PRESIDENCIA
Lic. Oscar Sánchez Luna
Presidente Municipal
2024-2027


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN
2024-2027
Lic. Arianna Saday Angel García
Síndica Procurador Municipal


Elaboró:
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027
Ing. Joao Fidencio Nava Martínez
Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN
2024-2027
C. P. Martín Nava Gudiño
Tesorero Municipal


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
JUAN R. ESCUDERO
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027
C.P. Jose Guadalupe Lampari Barrios
Encargado del Órgano de Control Interno



Municipio: Juan R. Escudero

Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.



Fondo o programa: Participaciones Federales Gasto Corriente

{ 2 }	{ 3 }	{ 4 }	{ 5 }	{ 6 }	{ 7 }	{ 8 }	{ 9 }	{ 10 }	{ 11 }						{ 12 }		
No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
DRE: DRENAJE Y LETRINAS																	
11	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE LA REDES DE AGUA POTRABLE, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYDU/PROD DER/AD/2023/61	CAFERS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	12262	\$ 97,899.00	\$ 97,899.00	\$ 97,899.00	\$ 97,899.00	\$ 97,899.00	\$ 97,899.00	0.00	100%	100%
12	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYDU/PROSA NEAR/AD/2023/62	CAFERS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	12262	\$ 117,926.57	\$ 117,926.57	\$ 117,926.57	\$ 117,926.57	\$ 117,926.57	\$ 117,926.57	0.00	100%	100%
SUB TOTAL DRENAJE Y LETRINAS (DRE)									215,825.57	215,825.57	215,825.57	215,825.57	215,825.57	215,825.57	0.00		
0																	
66	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	CAPILLA SAN ISIDRO	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYDU/AD/202 4/60	CENTRO INTEGRAL DE NEGOCIOS IBASA	12262	\$ 1,026,232.74	\$ 1,026,232.74	\$ 1,026,232.74	\$ 1,026,232.74	\$ 1,026,232.74	\$ 1,026,232.74	0.00	100%	100%
67	COMPLEMENTARIA	URB: URBANIZACION	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAN R. ESCUDERO UBICADO EN TIERRA COLORADA, GUERRERO INCLUYE LOS TRABAJOS DE PINTURA, APLICACIÓN DE IMPERMIABILIZANTE EN AZOTEA, RESANE DE GRIETAS, MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA Y SANITARIA	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYDU/AD/202 4/61	JUAN MANUEL MOSSO GONZALEZ	12262	\$ 284,272.31	\$ 284,272.31	\$ 284,272.31	\$ 284,272.31	\$ 284,272.31	\$ 284,272.31	0.00	100%	100%
68	DIRECTA	URB: URBANIZACION	LIMPIEZA Y REMOCION DE DERRUMBES EN CAMINOS DE JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	ADJUDICACION DIRECTA	MJRE/DOPVYDU/AD/202 4/62	JUAN MANUEL MOSSO GONZALEZ	12262	\$ 1,180,530.91	\$ 1,180,530.91	\$ 1,180,530.91	\$ 1,180,530.91	\$ 1,180,530.91	\$ 1,180,530.91	0.00	100%	100%
SUB TOTAL URBANIZACIÓN (URB)									2,491,035.96	2,491,035.96	2,491,035.96	2,491,035.96	2,491,035.96	2,491,035.96	0.00		
Total									2,706,861.53	2,706,861.53	2,706,861.53	2,706,861.53	2,706,861.53	2,706,861.53	0.00		


Autorizó:
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO
Lic. Rosalinda Luna
Presidenta Municipal


Vº Bº
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO
SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN
Lic. Arianna Saday Angel García
Sindica Procurador Municipal


Elaboró:
Ing. Joao Fidencio Nava Maza
Director de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano


Elaboró:
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JUAN R. ESCUDERO
C. P. Martín Nava Gudino
Tesorero Municipal
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN
2024-2027


Revisó:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
JUAN R. ESCUDERO
C.P. Jose Guadalupe Lampari Barrios
Encargado del Órgano de Control Interno
CONTROL
INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2024-2027